



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA I	DATA :	26/08/2021	BDI :	21,83%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CACHOEIRINHA I	COPASA	2021/07 - Base Norte	0,00%	0,00%
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE MANGA - CNPJ: 18.270.447/0001-46	ORSE	2021/05	111,06%	69,78%
		SBC	2021/06 - Belo Horizonte	114,80%	-
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		SETOP	2021/04 - Norte SEM	114,54%	73,09%
		SICRO NOVO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	114,54%	73,09%
		SUDECAP	2021/04 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.310,98	100,00 %				100,00 %
			3.310,98				3.310,98
2	PAVIMENTAÇÃO	331.511,65	30,00 %	40,00 %	30,00 %		100,00 %
			99.453,49	132.604,66	99.453,50		331.511,65
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.549,72	10,00 %			90,00 %	100,00 %
			4.554,99			40.994,73	45.549,72
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.094,94		90,00 %		10,00 %	100,00 %
				1.885,45		209,49	2.094,94
5	PAISAGISMO	31.835,88				100,00 %	100,00 %
						31.835,88	31.835,88
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.119,95				100,00 %	100,00 %
						18.119,95	18.119,95
			107.319,46	134.490,11	99.453,50	91.160,05	432.423,12
			107.319,46	241.809,57	341.263,07	432.423,12	

Gecely França Mota
Arquiteta e urbanista
CAU MG A48157-2