



Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 960687

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.270.447/0001-46 - MUNICIPIO DE MANGA

Voltar

Versão: 2

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais	Frentes de Obra	PO	PLQ	CFF	VOLTAR
--------------	-----------------	----	-----	-----	--------

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 462.218,52	-	1	JAN/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 462.218,52
				2	FEV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 462.218,52
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 462.218,52
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 462.218,52
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 462.218,52
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 462.218,52
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 462.218,52
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 462.218,52
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÃO	R\$ 45.684,54	-	1	JAN/2025	80,00 %	80,00 %	R\$ 36.547,63
				2	FEV/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 45.684,54
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.684,54
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.684,54
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.684,54
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.684,54
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.684,54
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.684,54
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES: MURETA ABRIGO DE GÁS	R\$ 1.944,16	-	1	JAN/2025	80,00 %	80,00 %	R\$ 1.555,33
				2	FEV/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 1.944,16
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.944,16
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.944,16
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.944,16
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.944,16
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.944,16
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.944,16
4	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES: CASTELO D'ÁGUA	R\$ 436,08	-	1	JAN/2025	80,00 %	80,00 %	R\$ 348,86
				2	FEV/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 436,08
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 436,08
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 436,08
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 436,08
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 436,08
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 436,08
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 436,08
5	FUNDAÇÕES: CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	R\$ 47.580,25	-	1	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 7.137,04
				2	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 47.580,25
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 47.580,25
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 47.580,25
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 47.580,25
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 47.580,25
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 47.580,25
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 47.580,25
6	FUNDAÇÕES: CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAME	R\$ 84.188,51	-	1	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 12.628,28
				2	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 84.188,51
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.188,51
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.188,51
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.188,51
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.188,51
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.188,51
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 84.188,51
7	FUNDAÇÕES: FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	R\$ 9.523,55	-	1	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 1.428,53
				2	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 9.523,55

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.523,55
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.523,55
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.523,55
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.523,55
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.523,55
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.523,55
8	FUNDAÇÕES: ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	R\$ 3.045,39	—	1	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 456,81
				2	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 3.045,39
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.045,39
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.045,39
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.045,39
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.045,39
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.045,39
9	FUNDAÇÕES: MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGA BALDRAMES	R\$ 10.684,45	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.045,39
				1	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 1.602,67
				2	FEV/2025	85,00 %	100,00 %	R\$ 10.684,45
				3	MAR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.684,45
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.684,45
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.684,45
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.684,45
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.684,45
10	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 56.160,72	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.684,45
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 22.464,29
				3	MAR/2025	60,00 %	100,00 %	R\$ 56.160,72
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.160,72
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.160,72
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.160,72
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.160,72
11	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO - VIGAS	R\$ 56.970,40	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.160,72
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 22.788,16
				3	MAR/2025	60,00 %	100,00 %	R\$ 56.970,40
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.970,40
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.970,40
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.970,40
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.970,40
12	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 4.577,55	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 56.970,40
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 1.831,02
				3	MAR/2025	60,00 %	100,00 %	R\$ 4.577,55
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.577,55
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.577,55
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.577,55
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.577,55
13	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO MURETA - PILARES	R\$ 2.533,10	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.577,55
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 1.013,24
				3	MAR/2025	60,00 %	100,00 %	R\$ 2.533,10
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.533,10
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.533,10
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.533,10
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.533,10
14	SUPERESTRUTURA: CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE	R\$ 3.317,37	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.533,10
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 1.326,95
				3	MAR/2025	60,00 %	100,00 %	R\$ 3.317,37
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.317,37
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.317,37
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.317,37
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.317,37
15	SUPERESTRUTURA: ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 161.781,34	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.317,37
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 64.712,54
				3	MAR/2025	60,00 %	100,00 %	R\$ 161.781,34
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.781,34
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.781,34
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.781,34
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.781,34
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 161.781,34

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
16	SUPERESTRUTURA: PISO DE CONCRETO - PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	R\$ 71.353,83	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 28.541,53
				3	MAR/2025	60,00 %	100,00 %	R\$ 71.353,83
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 71.353,83
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 71.353,83
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 71.353,83
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 71.353,83
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 71.353,83
17	SUPERESTRUTURA: PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	R\$ 23.167,21	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	40,00 %	40,00 %	R\$ 9.266,88
				3	MAR/2025	60,00 %	100,00 %	R\$ 23.167,21
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.167,21
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.167,21
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.167,21
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.167,21
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.167,21
18	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL: ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 1.683,36	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 336,67
				4	ABR/2025	60,00 %	80,00 %	R\$ 1.346,69
				5	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 1.683,36
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.683,36
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.683,36
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.683,36
19	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL: ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 208.480,48	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 41.696,10
				4	ABR/2025	60,00 %	80,00 %	R\$ 166.784,38
				5	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 208.480,48
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 208.480,48
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 208.480,48
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 208.480,48
20	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL: ALVENARIA DA MURETA	R\$ 5.832,95	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.166,59
				4	ABR/2025	60,00 %	80,00 %	R\$ 4.666,36
				5	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 5.832,95
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.832,95
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.832,95
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.832,95
21	SISTEMA DE VEDAÇÃO: DIVISÓRIAS	R\$ 9.671,09	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.934,22
				4	ABR/2025	60,00 %	80,00 %	R\$ 7.736,87
				5	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 9.671,09
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.671,09
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.671,09
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.671,09
22	ESQUADRIAS: PORTAS DE MADEIRA	R\$ 42.415,22	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 8.483,04
				5	MAI/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 29.690,65
				6	JUN/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 42.415,22
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.415,22
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.415,22
23	ESQUADRIAS: FERRAGENS E ACESSORIOS	R\$ 6.906,19	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.381,24
				5	MAI/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 4.834,33
				6	JUN/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 6.906,19
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.906,19
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.906,19
24	ESQUADRIAS: PORTAS EM ALUMINIO	R\$ 54.553,89	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 10.910,78
				5	MAI/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 38.187,72
				6	JUN/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 54.553,89

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 54.553,89
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 54.553,89
25	ESQUADRIAS: JANELAS EM ALUMINIO	R\$ 55.893,68	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 11.178,74
				5	MAI/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 39.125,58
				6	JUN/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 55.893,68
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 55.893,68
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 55.893,68
26	ESQUADRIAS: PORTAS DE VIDRO	R\$ 853,02	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 170,60
				5	MAI/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 597,11
				6	JUN/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 853,02
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 853,02
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 853,02
27	ESQUADRIAS: ESQUADRIAS GERAL	R\$ 151.038,75	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 30.207,75
				5	MAI/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 105.727,13
				6	JUN/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 151.038,75
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 151.038,75
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 151.038,75
28	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 206.600,55	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 30.990,08
				3	MAR/2025	65,00 %	80,00 %	R\$ 165.280,44
				4	ABR/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 206.600,55
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 206.600,55
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 206.600,55
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 206.600,55
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 206.600,55
29	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 26.389,59	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 26.389,59
				4	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.389,59
				5	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.389,59
				6	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.389,59
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.389,59
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.389,59
30	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO: EDIFICAÇÃO	R\$ 286.890,64	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 86.067,19
				5	MAI/2025	60,00 %	90,00 %	R\$ 258.201,58
				6	JUN/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 286.890,64
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 286.890,64
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 286.890,64
31	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO: MURETA	R\$ 5.291,76	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 1.587,53
				5	MAI/2025	60,00 %	90,00 %	R\$ 4.762,58
				6	JUN/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 5.291,76
				7	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.291,76
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.291,76
32	SISTEMAS DE PISOS: PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 131.279,71	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 26.255,94
				5	MAI/2025	15,00 %	35,00 %	R\$ 45.947,90
				6	JUN/2025	50,00 %	85,00 %	R\$ 111.587,75
				7	JUL/2025	15,00 %	100,00 %	R\$ 131.279,71
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 131.279,71
33	SISTEMAS DE PISOS: PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 29.739,67	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 5.947,93

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				5	MAI/2025	15,00 %	35,00 %	R\$ 10.408,88
				6	JUN/2025	50,00 %	85,00 %	R\$ 25.278,72
				7	JUL/2025	15,00 %	100,00 %	R\$ 29.739,67
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 29.739,67
34	PINTURAS E ACABAMENTOS: PINTURA EDIFICAÇÃO	R\$ 110.124,53	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 55.062,27
				7	JUL/2025	40,00 %	90,00 %	R\$ 99.112,08
				8	AGO/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 110.124,53
35	PINTURA E ACABAMENTO: PINTURA DE FORROS	R\$ 18.843,78	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 9.421,89
				7	JUL/2025	40,00 %	90,00 %	R\$ 16.959,40
				8	AGO/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 18.843,78
36	PINTURA E ACABAMENTOS: PINTURAS DIVERSAS - ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 25.311,10	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 12.655,55
				7	JUL/2025	40,00 %	90,00 %	R\$ 22.779,99
				8	AGO/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 25.311,10
37	PINTURAS E ACABAMENTOS: MURETA	R\$ 3.637,66	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	50,00 %	50,00 %	R\$ 1.818,83
				7	JUL/2025	40,00 %	90,00 %	R\$ 3.273,89
				8	AGO/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 3.637,66
38	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R\$ 35.058,51	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 1.752,93
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 3.505,85
				4	ABR/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 10.517,55
				5	MAI/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 21.035,11
				6	JUN/2025	30,00 %	90,00 %	R\$ 31.552,66
				7	JUL/2025	0,00 %	90,00 %	R\$ 31.552,66
				8	AGO/2025	0,00 %	90,00 %	R\$ 31.552,66
39	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA: TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R\$ 10.148,87	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 507,44
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 1.014,89
				4	ABR/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 3.044,66
				5	MAI/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 6.089,32
				6	JUN/2025	30,00 %	90,00 %	R\$ 9.133,98
				7	JUL/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 10.148,87
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.148,87
40	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA: RESERVÁTARIO DE 15.000 L	R\$ 49.979,63	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 2.498,98
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 4.997,96
				4	ABR/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 14.993,89
				5	MAI/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 29.987,78
				6	JUN/2025	30,00 %	90,00 %	R\$ 44.981,67
				7	JUL/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 49.979,63
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 49.979,63
41	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R\$ 12.706,01	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 2.541,20
				6	JUN/2025	40,00 %	60,00 %	R\$ 7.623,61
				7	JUL/2025	40,00 %	100,00 %	R\$ 12.706,01
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.706,01
42	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS: ACESSORIOS	R\$ 6.474,75	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.294,95
				6	JUN/2025	40,00 %	60,00 %	R\$ 3.884,85
				7	JUL/2025	40,00 %	100,00 %	R\$ 6.474,75
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.474,75
43	INSTALAÇÃO SANITÁRIA: TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 39.614,83	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 3.961,48
				4	ABR/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 7.922,97
				5	MAI/2025	25,00 %	45,00 %	R\$ 17.826,67
				6	JUN/2025	35,00 %	80,00 %	R\$ 31.691,86
				7	JUL/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 39.614,83
44	INSTALAÇÃO SANITÁRIA: UNIDADE DE TRATAMENTO	R\$ 32.649,49	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 39.614,83
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 3.264,95
				4	ABR/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 6.529,90
				5	MAI/2025	25,00 %	45,00 %	R\$ 14.692,27
				6	JUN/2025	35,00 %	80,00 %	R\$ 26.119,59
				7	JUL/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
45	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 68.743,60	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 32.649,49
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 13.748,72
				7	JUL/2025	80,00 %	100,00 %	R\$ 68.743,60
46	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.995,15	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 68.743,60
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 1.498,55
				5	MAI/2025	30,00 %	60,00 %	R\$ 2.997,09
				6	JUN/2025	0,00 %	60,00 %	R\$ 2.997,09
				7	JUL/2025	40,00 %	100,00 %	R\$ 4.995,15
47	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: EXTINTORES	R\$ 2.786,84	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.995,15
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 278,68
				5	MAI/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 557,37
				6	JUN/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 1.950,79
				7	JUL/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 2.786,84
48	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: HIDRANTES	R\$ 6.625,62	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.786,84
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 662,56
				5	MAI/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 1.325,12
				6	JUN/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 4.637,93
				7	JUL/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 6.625,62
49	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: ACESSÓRIOS	R\$ 21.659,61	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 6.625,62
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 2.165,96
				5	MAI/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 4.331,92
				6	JUN/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 15.161,73
				7	JUL/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 21.659,61
50	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 11.028,32	—	8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.659,61
				1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.102,83
				5	MAI/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 2.205,66
				6	JUN/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 7.719,82
				7	JUL/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 11.028,32
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.028,32

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
51	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: SINALIZAÇÕES	R\$ 3.442,82	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 344,28
				5	MAI/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 688,56
				6	JUN/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 2.409,97
				7	JUL/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 3.442,82
				8	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.442,82
52	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V : QUADROS	R\$ 16.651,30	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 832,57
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 1.665,13
				4	ABR/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 3.330,26
				5	MAI/2025	10,00 %	30,00 %	R\$ 4.995,39
				6	JUN/2025	35,00 %	65,00 %	R\$ 10.823,35
				7	JUL/2025	30,00 %	95,00 %	R\$ 15.818,74
				8	AGO/2025	5,00 %	100,00 %	R\$ 16.651,30
53	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V : DISJUNTORES	R\$ 19.817,12	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 990,86
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 1.981,71
				4	ABR/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 3.963,42
				5	MAI/2025	10,00 %	30,00 %	R\$ 5.945,14
				6	JUN/2025	35,00 %	65,00 %	R\$ 12.881,13
				7	JUL/2025	30,00 %	95,00 %	R\$ 18.826,26
				8	AGO/2025	5,00 %	100,00 %	R\$ 19.817,12
54	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V : ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	R\$ 32.131,93	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 1.606,60
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 3.213,19
				4	ABR/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 6.426,39
				5	MAI/2025	10,00 %	30,00 %	R\$ 9.639,58
				6	JUN/2025	35,00 %	65,00 %	R\$ 20.885,75
				7	JUL/2025	30,00 %	95,00 %	R\$ 30.525,33
				8	AGO/2025	5,00 %	100,00 %	R\$ 32.131,93
55	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110: CABOS E FIOS CONDUTORES	R\$ 152.800,13	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 7.640,01
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 15.280,01
				4	ABR/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 30.560,03
				5	MAI/2025	10,00 %	30,00 %	R\$ 45.840,04
				6	JUN/2025	35,00 %	65,00 %	R\$ 99.320,08
				7	JUL/2025	30,00 %	95,00 %	R\$ 145.160,12
				8	AGO/2025	5,00 %	100,00 %	R\$ 152.800,13
56	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V : ELETROCALHAS	R\$ 19.646,76	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 982,34
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 1.964,68
				4	ABR/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 3.929,35
				5	MAI/2025	10,00 %	30,00 %	R\$ 5.894,03
				6	JUN/2025	35,00 %	65,00 %	R\$ 12.770,39
				7	JUL/2025	30,00 %	95,00 %	R\$ 18.664,42
				8	AGO/2025	5,00 %	100,00 %	R\$ 19.646,76
57	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V : ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$ 49.643,83	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 2.482,19
				3	MAR/2025	5,00 %	10,00 %	R\$ 4.964,38
				4	ABR/2025	10,00 %	20,00 %	R\$ 9.928,77
				5	MAI/2025	10,00 %	30,00 %	R\$ 14.893,15
				6	JUN/2025	35,00 %	65,00 %	R\$ 32.268,49
				7	JUL/2025	30,00 %	95,00 %	R\$ 47.161,64
				8	AGO/2025	5,00 %	100,00 %	R\$ 49.643,83
58	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO: DUTOS	R\$ 11.643,63	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 3.493,09
				5	MAI/2025	20,00 %	50,00 %	R\$ 5.821,82
				6	JUN/2025	0,00 %	50,00 %	R\$ 5.821,82
				7	JUL/2025	0,00 %	50,00 %	R\$ 5.821,82
				8	AGO/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 11.643,63
59	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO: DRENO	R\$ 2.564,16	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 769,25
				5	MAI/2025	20,00 %	50,00 %	R\$ 1.282,08
				6	JUN/2025	0,00 %	50,00 %	R\$ 1.282,08

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				7	JUL/2025	0,00 %	50,00 %	R\$ 1.282,08
				8	AGO/2025	50,00 %	100,00 %	R\$ 2.564,16
60	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: ACESSORIOS CABEAMENTO	R\$ 14.102,22	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				7	JUL/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 9.871,55
				8	AGO/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 14.102,22
61	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: CAIXAS E QUADROS	R\$ 1.387,27	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				7	JUL/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 971,09
				8	AGO/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 1.387,27
62	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: DISPOSITIVOS	R\$ 1.508,41	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				7	JUL/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 1.055,89
				8	AGO/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 1.508,41
63	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - ELETROCALHAS E ELETRODUTOS	R\$ 14.604,04	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				7	JUL/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 10.222,83
				8	AGO/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 14.604,04
64	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO: CABEAMENTO	R\$ 5.760,78	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				7	JUL/2025	70,00 %	70,00 %	R\$ 4.032,55
				8	AGO/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 5.760,78
65	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 11.699,74	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				7	JUL/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 3.509,92
				8	AGO/2025	70,00 %	100,00 %	R\$ 11.699,74
66	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 48.992,78	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	5,00 %	5,00 %	R\$ 2.449,64
				3	MAR/2025	15,00 %	20,00 %	R\$ 9.798,56
				4	ABR/2025	0,00 %	20,00 %	R\$ 9.798,56
				5	MAI/2025	0,00 %	20,00 %	R\$ 9.798,56
				6	JUN/2025	0,00 %	20,00 %	R\$ 9.798,56
				7	JUL/2025	60,00 %	80,00 %	R\$ 39.194,22
				8	AGO/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 48.992,78
67	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 85.694,34	—	1	JAN/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 12.854,15
				2	FEV/2025	25,00 %	40,00 %	R\$ 34.277,74
				3	MAR/2025	0,00 %	40,00 %	R\$ 34.277,74
				4	ABR/2025	0,00 %	40,00 %	R\$ 34.277,74
				5	MAI/2025	0,00 %	40,00 %	R\$ 34.277,74
				6	JUN/2025	0,00 %	40,00 %	R\$ 34.277,74
				7	JUL/2025	45,00 %	85,00 %	R\$ 72.840,19
				8	AGO/2025	15,00 %	100,00 %	R\$ 85.694,34
68	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.879,76	—	1	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				5	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				6	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				7	JUL/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 863,93
				8	AGO/2025	70,00 %	100,00 %	R\$ 2.879,76

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JAN/2025	16,65 %	16,65 %	R\$ 536.777,82
2	FEV/2025	11,40 %	28,05 %	R\$ 904.261,44
3	MAR/2025	14,50 %	42,55 %	R\$ 1.371.861,11
4	ABR/2025	13,17 %	55,72 %	R\$ 1.796.420,84
5	MAI/2025	15,16 %	70,88 %	R\$ 2.285.269,00
6	JUN/2025	14,95 %	85,83 %	R\$ 2.767.236,81
7	JUL/2025	11,53 %	97,36 %	R\$ 3.139.043,66
8	AGO/2025	2,53 %	99,89 %	R\$ 3.220.540,99